

מועצה מקומית - דבוריה

טל: 7672222 - 767243 - 06

ת.ד 5 פקס : 701996 - 06

דבוריה 16910

מجلس دبوریه المحلي

تلفون: 7672222 - 767243 - 06

ص.ب 5 فاكس 701996 - 06

دبوریه

تاریخ: ۱۹۹۵/۳/۲۸

جلسه استثنائية

عقد مجلس دبوریه المحلي جلسته الاستثنائية وذلك يوم السبت الموافق ۱۹۹۵/۳/۲۵ في قاعة جلسات المجلس المحلي وفي تمام الساعة الحادية عشره والنصف ظهراً .

الحضور : يوسف يوسف - قائم باعمال رئيس المجلس المحلي .

الاعضاء : طه مصالحه , حسين نجار , محمد عزائزه , احمد اطرش , فتحي مصالحه , عقل

خطيب , د. طه مصالحه .

تأخر عن افتتاح الجلسة : د. عبد الرؤوف ابو سبيه .

الغياب : رئيس المجلس المحلي - والاعضاء : ابراهيم اکتيلات , نياب اطرش .

×× جدول الاعمال ××

۱. اقرار توصية لجنة التطوير بخصوص سور كمال اکتيلات .
۲. اقرار توصية المهندسين بخصوص الجدار الواقى لشارع ۴۴ اتفاقيه رقم ۹۴/۵ .

لا زال العمل في بداية المشوار والنهائية ستكون ان يضيف المجلس المحلي ٢٠٪ على ميزانية بناء هذا الجدار او زيادة مبلغ ٣٠٠ الف ش.ج (ثلاثمائة الف شاقل جديد) على الميزانية المخصصة لتنفيذ بناء هذا الجدار (وصل العضو د. عبد الرؤوف ابو سبيه) اليوم يعمل مقاول ثانوي لتنفيذ العمل والمقاول الثانوي فوض العمل على مقاول ثانوي آخر حيث يستطيع الاخير تنفيذ العمل بنفس سعر العطاء . لذلك اقترح تنفيذ هذا العمل بنفس تكلفة العطاء كما وطالب قسم الهندسة في المجلس المحلي عدم الغاء اي رصيف لتحويل ميزانية تنفيذها لهذا الجدار . عقل خطيب : لا يستطيع المجلس المحلي الغاء العطاء وتفويض العمل على مقاول آخر . فتحي مصالحه : لتعديل المطلوب هو اكمال بناء الجدار بنفس التكلفة المتفق عليها . حسين نجار : التخطيط كان اقامة الجدار على مرحلتين وليس على مرحله واحده وتم تعديل التخطيط الاصلي .

القائم باعمال الرئيس : تم تنفيذ حوالي ٦٠٪ من بناء الجدار لذلك يجب احضار محكم لفحص الموضوع واعطاء تقرير مهني كيف يمكن اكمال هذا الجدار . عقل خطيب : طالب ان يكمل المقاول العمل . د.طه مصالحه ١ . يوجد سوء ادارة بالاخص من المهندسين والمهندس المخطط . ٢ . من المفروض ان تكون توصية مهندس المجلس المحلي لصالح المجلس المحلي وليس بالعكس حيث يطالب باعطاء زيادة بنسبة ٢٠٪ . ٣ . المفروض ان يجد المجلس المحلي حل قانوني كيف يتم انهاء بناء هذا الجدار حسب الواصفات وحسب التكلفة الموجودة في العطاء . فتحي مصالحه : المشروع له ميزانية ويجب تنفيذه ضمن الميزانية المخصصة له . محمد عزائزه : بالنسبة للمحكم يجب ان يوافق عليه الطرفين المجلس المحلي والمقاول . لا يكفي ان يوافق طرف واحد .

١) اقرار توصيه لجنة التطوير بخصوص سور كمال اكتيلات

القائم باعمال رئيس المجلس المحلي : اعلم الاعضاء ان رئيس المجلس المحلي يعتذر عن

الحضور وذلك بسبب فحوصات طبية وتمنى له الشفاء العاجل . ثم اعلم الاعضاء عن قرار

التوصيه امام المجلس المحلي المقدم من لجنة التطوير التي اعتبرت هذه الحاله حاله خاصه جدا وتكون توصيتها بمثابه مساعده ليس غير ، حيث يقدم المجلس المحلي ١٥٠ كوب باطون (مئة وخمسون كوب باطون) كمساهمة في بناء هذا السور لدرأ الخطر عن بيت كمال اكتيلات .

فتحي مصالحه : طلب التشديد على ان يكون الدعم بشكل عيني وواضح - حيث يكون ١٥٠

كوب باطون وليس اي شيء غير ذلك - كذلك التزام المجلس المحلي بعدم دفع اي مصروفات اخرى .

عقل خطيب + محمد عزائزه : طالبا تعديل الاقتراح ليكون حتى ١٥٠ كوب باطون .

بعد المداوله :

القرار : تقرر بالاجماع اقرار توصية لجنة المناقصات والتي تتلخص بان يساهم المجلس

المحلي في سور كمال اكتيلات بكمية اكواب باطون حتى ١٥٠ كوب باطون على ان لا يساهم

المجلس المحلي ولا يلتزم بدفع اي مصروفات اخرى على بناء هذا السور على اعتبار هذه

الحاله حاله خاصة جداً .

٢) اقرار توصية المهندسين بخصوص الجدار الواقي لشارع رقم ٤٤ اتفاقيه رقم ٩٤/٥ .

اطلع الاعضاء على تقرير وتوصية المهندس المخطط للمشروع ومهندس المجلس المحلي -

حيث زادت سعة الجدار بما يقارب ٤٥ ٪ وان المقاول يطالب بزيادة عن الكميات وذلك

بسبب تغيير الخوارط في قسم الهندسة بالمجلس المحلي لهذه الاسباب يوصي المهندسين اقرار

الزيادة بحوالي ٢٠ ٪ من قيمة الاتفاقية لبناء هذا الجدار الواقي . اضاف انه لا يثق بهذا

التقرير ولا التوصية .

لذلك اقترح ان يحضر المجلس المحلي مهندس ثالث وذلك لاعطاء تقرير عن العمل الذي نُفِذَ

وتحضير تقرير مهني جديد وعلى ضوء هذا التقرير يكمل المجلس المحلي هذا العمل .

طه مصالحة : ماذا يوجد بالاتفاقيه ولماذا غير التخطيط .

حسين نجار : لماذا غير التخطيط يجب ان يوجه السؤال الى المهندس .

محمد عزايه : الخلاف ان يبني السور بمقطع واحد او بمقطعين .

عقل خطيب : الكميات تقل في حال عمل السور بمقطعين اما اذا تقرر بناء السور بمقطع واحد فان المجلس المحلي ملزم بدفع الفوارق .

حسن نجار : اقترح ان يبحث المهندس المحكم اتمام بناء الجدار بمقطع واحد او بمقطعين .

احمد اطرش : يوجد حل واحد اقترح احضار محكم لفحص العطاء .

بعد المداوله :

القرار : تقرر بالاجماع دعوة مهندس محكم لاتمام تنفيذ العمل ببناء الجدار الواقى لشارع


رقم ٤٤ - اتفاقيه رقم ٩٤ / ٥ وعلى وجه التحديد حبيب حداد لاعطاء تقرير مهني بخصوص

تنفيذ هذا العمل وذلك بحضور جميع اعضاء المجلس المحلي .

كما وتقرر بالاجماع فحص الاتفاقيه من جديد .

اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشره والنصف ظهراً

سكرتير المجلس المحليس



رئيس المجلس المحلي

