

التاريخ : ١٩٩٥/٥/٢٠

محضر جلسته استثنائية

عقد مجلس دبوريه جلسته الاستثنائية في قاعة جلسات المجلس المحلي وذلك في قاعة جلسات المجلس المحلي وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٩٩٥/٥/٢٠ وفي تمام الساعة السادسة مساء .

الحضور : رئيس المجلس المحلي - عبد المجيد اكتيلات .

الاعضاء : احمد اطرش , فتحي مصالحه , ابراهيم اكتيلات , ذياب اطرش , يوسف يوسف , محمد عزائزه , حسين نجار .

تاخر عن افتتاح الجلسة : د.طه مصالحه , عقل خطيب .

الغياب : د. عبد الرؤوف ابو سبيه , صدقي عزائزه .

*** جدول الاعمال ***

- ١ . البحث في بناء اضافة لمدرسة الكندي الابتدائية .
- ٢ . البحث في بناء اضافة لمدرسة الطور الابتدائية .
- ٣ . البحث في بناء اضافه للمدرسة الاعدادية .
- ٤ . البحث في الكتاب المقدم من المقاول بنيامين مردخاي بخصوص مناقصة رقم ٩٤/٦ شق وتعبيد الشارع في الحي الشرقي الجديد .

٥. البحث في تكملة السور المخاذي لبيت عبد العزيز شحبري .

رئيس المجلس المحلي : افتتح الجلسة في تمام الساعة السادسة مرحبا بالحضور وهنا العضو حسين نجار بمناسبة اجتياز ابنه ريجان امتحان المحاماه وحصوله على رخصة المحاماه

ثم انتقل الى جدول الاعمال .

١. البحث في بناء اضافته لمدرسة الكندي الابتدائية .

رئيس المجلس المحلي : طلب من العضو محمد عزائزه اطلاع الاعضاء على احتياجات مدرسة الكندي الابتدائية .

محمد عزائزه : قبل بحث الموضوع بشكل خاص في مدرسة الكندي يجب التطرق الى الروضات الغير الزامية حيث سيكون عدد صفوف الروضة المتوقع للسنة المقبلة عشرة صفوف - اربعة صفوف ستكون تابعة لروضة الحركة الاسلامية وستة صفوف ستكون تابعة للمجلس المحلي ويجب ايجاد غرف لصفوف الروضة بحيث تكون موزعة في كل طراف القرية . لذا يجب الاخذ بعين الاعتبار هذه المشكلة وحلها ضمن بناء الاضافات المقترحة في هذا البند وبند رقم (٢) وبند رقم (٣) في جدول الاعمال . ان الابنية المستأجرة لا تفي بالشروط الصحية وشروط السلامة . اصف الى ذلك مصروفات السفريات وثن الاستئجار وان هذه التكلفة تعادل بناء هيكل هذه الصفوف فبدل دفع هذه المصروفات هباء يمكن استغلالها في بناء هذه الاضافات .

في مدرسة الكندي - ينقص غرفة للمكتبة وقاعة تكنولوجية تستغل ايضا لتعليم الكمبيوتر (وصل العضو عقل خطيب) وفي حالة بناء مكتبة وقاعة تكنولوجية يمكن استغلال الغرف المستعملة اليوم هذه الاهداف في المدرسة للتدريس .

بعد الزيارة التي قمنا بها للمدرسة مع المهندس , راينا انه من المناسب بناء جناح لمدرسة الكندي من الجهة الغربية - مكون من غرفتين وعلى ان تبنى القاعة التكنولوجية والمكتبة على ظهر المدرسة . وبهذا يتم حل مشكلة الغرف الدراسية الناقصة في المدرسة وتتوفر الامكانية لاستيعاب صفي روضة غير الزامية وبهذا تحل مشكلة الروضة في الجهة الشرقية من القرية .

(وصل العضو د. طه مصالحه) .

القرار : تقرر بالاجماع بناء اضافة لمدرسة الكندي بحيث تبني قاعة للتعليم التكنولوجي وغرفة مكتبة فوق بناء المدرسة من الجهة الغربية , وبناء غرفتين بجانب مبنى المدرسة من الجهة الغربية .

٢ . البحث في بناء اضافة لمدرسة الطور الابتدائية .

رئيس المجلس المحلي : اعلم الاعضاء ان الاضافة التي بنيت لمبنى مدرسة الطور الابتدائية في مراحلها النهائية اذ لا ينقصها سوى الدهان , وان هذا البناء يتكون من اربعة غرف مع العلم انه سوف ينقص المدرسة ثلاثة غرف تدريس لذا يتبقى صف واحد فارغ يمكن استغلاله كصف للروضة الغير الزامية , ثم طلب من العضو محمد عزائزه اطلاع الاعضاء على تخطيط المجلس المحلي لهذه المدرسة .

محمد عزائزه : توجد في المدرسة اربعة غرف ستكون جاهزة للسنة الدراسية المقبلة لكن ينقص المدرسة غرف تحضير لغرفة الطبيعة ومخرج لحالات الطوارئ .

القرار : تقرر بالاجماع بناء اضافة لمبنى مدرسة الطور ا لابتدائية يشمل غرفة الطبيعة ومخرج لحالات الطوارئ .

٣ . البحث في اضافة بناء للمدرسة الاعدادية .

رئيس المجلس المحلي : اعلم الاعضاء عن وجود تخطيط لدى المجلس المحلي لبناء طابق فوق طابق الادارة وطلب من العضو محمد عزائزه اعلام الاعضاء عما ينوي المجلس المحلي تنفيذه في هذه المدرسة .

محمد عزائزه : اعلم الاعضاء انه في المدرسة الاعدادية وفي الطابق الموجود حاليا تحت غرفة الادارة يستغل كقاعة اليكترونيكا وغرفة لياقه بدنية وغرفة اشغال للخياطة . ومن اجل استغلال غرفة الخياطة ممكن ان يقوم المجلس المحلي ببناء طابق فوق طابق الادارة حيث يستغل هذا الطابق للمكتبة وقاعة اشغال الخياطة . ولحل

مشكلة الروضات الغير الزامية يمكن استغلال الغرف الموجودة حاليا للاشغال كصف لروضة غير الزامية وبهذا تحل مشكلة الروضات الغير الزامية في جميع احياء القرية .

بعد المداولة :

القرار : تقرر بالاجماع بناء اضافة للمدرسة الاعدادية - بناء طابق فوق طابق الادارة - ليستغل كغرفة اشغال ومكتبة .

٤ . البحث في الكتاب المقدم من المقاول بنيامين مردخاي بخصوص مناقصة رقم ٩٤/٦ - شق شوارع في الحي الشرقي .

رئيس المجلس المحلي : اطلع الاعضاء على نص الكتاب المقدم من المقاول بنيامين مردخاي والذي يتلخص بان المقاول لا يريد تنفيذ العمل بمناقصة رقم ٩٤/٦ تنفيذ شق وتعميد شوارع الحي الشرقي الجديد . لذا توجد امام المجلس المحلي ثلاثة امكانيات وكالتالي :

- ١ . مراجعة المقاول بنيامين مردخاي .
- ٢ . تفويض المناقصة على المقاول الثاني الذي يلي المقاول الاول من ناحية السعر الارخص .
- ٣ . عمل مناقصة جديده .

احمد اطرش : اقترح الاتصال مع المقاول بنيامين مردخاي واقناعه البدء بالعمل - واذا رفض تعطى المناقصة للمقاول رقم (٢) .

فتحي مصالحة : من المقاول الثاني .

احمد اطرش : فهمي اطرش .

فتحي مصالحة : انا معارض لتجربة سابقه مع المقاول .

بعد المداولة :

القرار : تقرر باكثرية الاصوات وبمعارضة العضو فتحي مصالحة - تفويض المقاول فهمي اطرش والذي يلي المقاول بنيامين مردخاي من جهة السعر الارخص - لتنفيذ العمل شق وتعبيد شوارع في الحي الشرقي الجديد مناقصه رقم ٩٤/٦ على ان يكون المهندس مراقب العمل من خارج القرية .

٥ . البحث في تكملة السور المخاذي لبيت عبد العزيز شحبري .

رئيس المجلس المحلي : اعلم الاعضاء ان توقيف تنفيذ العمل في بناء السور بالقرب من بيت عبد العزيز شحبري , يشكل خطر على حياة الجمهور ويهدد بيت عبد العزيز شحبري بالانهيار , لذا يجب على المجلس المحلي العمل باسرع ما يمكن لازالة الخطر .

اقترح :

ابطال التخفيض الذي اعطي من قبل المقاول بنسبة ١٩٪ على بناء السور فقط بالشروط التالية :


- ١ . بدأ العمل من يوم الاثنين الموافق ١٩٩٥/٥/٢٢ .
- ٢ . العمل في السور يكون حسب شروط المناقصة .
- ٣ . لا تدفع فروق غلاء وفوائد عن فترة تجميد العمل وبالمقابل المجلس المحلي يلتزم ان لا يطالب المقاول دفع الغرامة جراء التأخير عن تسليم العمل بشروط المناقصة .
- ٤ . ان يلتزم المقاول انتهاء العمل خلال ٤٥ يوم ابتداء من يوم الاثنين الموافق ١٩٩٥/٥/٢٢ .
- ٥ . المجلس المحلي يعين مهندس مراقب لتنفيذ العمل .
- ٦ . قبل كل تغيير بتنفيذ العمل يجب الحصول على موافقة قسم الهندسة وموافقة رئيس المجلس المحلي مسبقا .
- ٧ . ان يتعهد المقاول بازالة الطم الزائد الموجود بقطع الارض الخاصة خلال اسبوع من بدء العمل .
- ٨ . التعديلات المذكوره اعلاه توقع من قبل الطرفين امام المحامي شاهر اطرش .

بعد المداولة :

القرار : تقرر بالاجماع المصادقة على اقتراح رئيس المجلس المحلي وحسب التفصيل السابق الذكر

اختتمت الجلسة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء .

رئيس المجلس المحلي



سكرتير المجلس المحلي

